

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	528,090	/	-	-	528,090-	พ.ย.-ธ.ค.67	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่	10,000	/	-	-	10,000	ม.ค.68,เม.ย.68	สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ			2	0	0	-	-	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2568	100,000	/	-	-	80,000	เม.ย.68	กองการศึกษาฯ
2	โครงการบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ	21,000	/	-	-	21,000	มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
รวม 2 โครงการ			2	0	0			

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านหนองเต็ด-บ้านท่าดอกคำ ม.5 บ้านหนองแจ้ง ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย	483,000	/	-	-	483,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านหนองเต็ด-บ้านท่าดอกคำ (ซอย5) บ้านหนองแจ้ง ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย	373,000	/	-	-	373,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บริเวณคลองส่งน้ำ) ม.2 บ้านศรีชมชื่น ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย	476,000	/	-	-	476,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านบุงเลใหญ่ ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย	175,000	/	-	-	175,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านบุงเล ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย	471,000	/	-	-	471,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.7 บ้านบุงเลใหญ่ ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย	451,000	/	-	-	451,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.4 บ้านบุงเล ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย	486,000	/	-	-	486,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.6 บ้านหนองเต็ด (ซอย 1) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	117,000	/	-	-	117,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.2 บ้านศรีชมชื่น (ซอย 4) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	321,000	/	-	-	321,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 บ้านหนองแจ้ง ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	215,000	/	-	-	215,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านเมือง หมี่ใหญ่ ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	125,000	/	-	-	125,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนอง แจ้ง ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	384,000	/	-	-	384,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน ม.5 บ้านหนองแจ้ง (ซอย 5) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	413,000	/	-	-	413,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
14	โครงการจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ และป้าย แนะนำหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	328,000	/	-	-	328,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการจัดทำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ระบบโซลาร์เซลล์) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	450,000	/	-	-	450,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองเดิด-ท่าดอกคำ ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	432,000	/	-	-	432,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเมือง หมี่ ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	436,000	/	-	-	436,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ ที่ 4 บ้านบุงเล ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	305,000	/	-	-	305,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเดิด ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	372,000	/	-	-	372,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านบุงเล-บ้านบ่อแปบ หมู่ 4 บ้านบุงเล ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	246,000	/	-	-	246,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านศรีชมชื่น-บ้านท่า ดอกคำ ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	496,000	/	-	-	496,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเดิด-บ้านท่าดอกคำ ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	463,000	/	-	-	463,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านท่าดอกคำ ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	337,000	/	-	-	337,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านบุงเลใหญ่ ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	499,000	/	-	-	499,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. 102-07) ม.4 บ้านบุงเล (ซอย 7) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	499,000	/	-	-	499,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. 102-09) ม.5 บ้านหนองแจ้ง (ซอย 3) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	1,470,000	/	-	-	1,470,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.1 บ้านเมืองหมี่ใหญ่) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	93,500	/	-	-	93,500	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.1 บ้านเมืองหมี่ใหญ่) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	136,000	/	-	-	136,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้านหนองเต็ด-ท่าดอกคำ ม.5 บ้านหนอง แจ้ง ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	483,000	/	-	-	483,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายทางบ้านหนองเต็ด-ท่าดอกคำ ม.1 บ้านเมือง หมี่ใหญ่ (ซอย 5) ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย	373,000	/	-	-	373,000	ต.ค.67-ก.ย.68	กองช่าง
รวม 30 โครงการ			30	0	0	-	-	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเรือเอกพลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ	30,000	/	-	-	24,745	มิ.ย.-ส.ค.68	สำนักปลัด
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	/	-	-	140,000	พ.ค.68	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการ คัดแยกและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	10,000	/	-	-	6,510	มิ.ย.68	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองหมี่	600,000	/	-	-	183,870	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
5	การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย	109,401	/	-	-	54,400	ก.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
6	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,798,000	/	-	-	6,458,800	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
7	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,320,000	/	-	-	1,531,000	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
8	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	/	-	-	42,000	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
9	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯ	100,000	/	-	-	100,000	ม.ค.68	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการส่งเสริมกีฬาและแข่งขันกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	260,000	/	-	-	260,000	ธ.ค.67	กองการศึกษาฯ
11	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 รายการ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568	350,000	/	-	-	348,000	ส.ค.68	กองการศึกษาฯ
รวม 11 โครงการ			11	0	0	-	-	